

Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönotto, rakennushankkeeseen ryhtyvän tarkastusasiakirja

Kohteen tiedot

Hanke _____

Lupatunnus _____

Osoite _____

IV-mittaja

Nimi _____

pv _____

allekirjoitus _____

Loppupiiirustukset

 ei tarpeen

 toimitettu

 toimittamatta

Seuraavat kohdat allekirjoitetaan, kun kukin osa-alue on valmis

1. Urakoitsijan tarkastusasiakirjakokonaisuus on varmistettu _____ . _____.202_____
2. Rakennuksen puhtaus on varmistettu ennen säätöä, vtj ja valvojat _____ . _____.202_____
3. Puhtaus, koneet/kanavisto on tarkastettu ennen säätöä _____ . _____.202_____
4. Paloturvallisuus (palopellit, -eristykset yms.) on tarkastettu ja testattu _____ . _____.202_____
5. Kuristimina toimivat venttiilit/säätöpellit on lukittu _____ . _____.202_____
6. Ilmavirrat eri käyttötilanteissa on säädetty, mitattu ja venttiilit lukittu _____ . _____.202_____
7. Äänitasot sisällä on mitattu _____ . _____.202_____
8. LVI-laitteiden äänitasot ulkona on mitattu _____ . _____.202_____
9. SFP-luku on mitattu ja laskelma liitteenä _____ . _____.202_____
10. Toimintakokeet on pidetty hyväksytysti _____ . _____.202_____
11. Yhteiskoeikäyttö on suoritettu hyväksytysti _____ . _____.202_____
12. Käyttö- ja huolto-ohje on luovutettu _____ . _____.202_____
13. Käytönopastus on pidetty _____ . _____.202_____
14. Paine-ero rakennuksen vaipan yli on mitattu
(ulkolämpötila, ilmanpaine, tuulen suunta) _____ . _____.202_____
15. Ilmanvaihtojärjestelmä on suunnitelmien mukainen _____ . _____.202_____

Liitteet kohdat 1. – 15.

<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____